


Asennuslohko AL1



Noston valmistelu alkaa	07:00:00
Liikennehaitta alkaa	08:00:00
Liikennehaitta päättyy	11:00:00


Työpäivä 1: Keski viikko 15.9.2010

Asennuslohko AL5



Noston valmistelu alkaa	12:30:00
Liikennehaitta alkaa	15:00:00
Liikennehaitta päättyy	19:00:00
Noston jälkityöt päättyy	20:00:00


Asennuslohko AL4



Noston valmistelu alkaa	07:00:00
Liikennehaitta alkaa	09:00:00
Liikennehaitta päättyy	12:30:00

Työpäivä 2: Torstai 16.9.2010


Asennuslohko AL2



Noston valmistelu alkaa	13:30:00
Liikennehaitta alkaa	16:30:00
Liikennehaitta päättyy	17:00:00
Noston jälkityöt päättyy	19:00:00

Työpäivä 3: Perjantai 17.9.2010

Asennuslohko AL3



Noston valmistelu alkaa	07:00:00
Liikennehaitta alkaa	10:00:00
Liikennehaitta päättyy	10:30:00
Noston jälkityöt päättyy	14:00:00